

OGÓLNY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej w Cieszyńcu

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych "Śląsk" Sp. z o.o.

Zamawiający: Urząd Miasta Cieszyń

Lp.	Zakres robót	Wartość netto	Wartość brutto	2007												2008								
				II kw			III kw			IV kw			I kw			II kw			III kw					
				VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX					
1	Roboty ogólnobudowlane	10 570 395,00	12 895 881,90	50 000,00	236 303,60	790 553,50	642 469,00	1 505 766,00	1 199 102,80	1 002 517,10	1 370 786,00	410 053,00	254 158,00	281 566,00	579 352,00	771 998,00	587 755,00	551 055,00	336 960,00					
2	Instalacja wod-kan	242 825,00	296 246,50			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	22 825,00					
3	Instalacja c.o.	424 160,00	517 475,20								100 000,00	100 000,00	100 000,00			50 000,00	74 160,00							
4	Instalacja wentylacji	1 931 651,00	2 356 614,22										500 000,00	250 000,00	450 000,00	231 651,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00					
5	Kanalizacja deszczowa	977 132,00	1 192 101,04			159 664,17	250 000,00	290 335,83								277 132,00								
6	Sieć wodna	158 261,00	193 078,42			62 528,32	20 000,00	75 732,68																
7	Sieć c.o.	49 895,00	60 871,90						49 895,00															
8	Instalacja chłodnicza	1 634 766,00	1 994 414,52											600 000,00	263 476,00	221 290,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00					
9	Instalacja niskopiętrowa	1 479 096,00	1 804 497,12									150 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	279 096,00					
10	Instalacja elektryczna	1 584 507,00	1 933 098,54									150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	700 000,00	250 000,00	284 507,00					
11	Ukształtowanie terenu i drogi	2 165 535,00	2 641 952,70													700 000,00	700 000,00		765 535,00					
12	Parkingi	81 530,00	99 466,60																81 530,00					
13	Odprowadzenie wód deszczowych do rzeki	22 841,00	27 866,02					22 841,00																
14	Roboty nie ujęte w przedmiarach wg odpowiedzi Inwestora	3 301 846,00	4 028 252,12	100 000,00	213 796,00	136 026,00						20 301,70	166 387,32	572 793,78	327 000,00	401 464,74	158 331,25	444 421,23	761 323,98					
15	Przekładki kabli elektrycznych	72 469,00	88 412,18					72 469,00																
Fakturowanie - Razem		24 696 909,00	30 130 228,98	150 000,00	450 099,60	1 148 771,99	942 469,00	1 997 144,51	1 278 997,80	1 032 517,10	1 500 786,00	830 354,70	1 320 545,32	2 004 359,78	2 019 828,00	2 026 403,74	2 503 218,25	2 509 636,23	2 981 776,98					
Razem [PLN netto] w latach		7 000 000,00																						
Ogółem [PLN netto]		24 696 909,00																						

UMWA.GA.: Szczegółowy podział prac na etapy robót, których wykonanie będzie podstawą do fakturowania Strony uzgodnił w formie SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO. Będzie on stanowił Załącznik nr 1A do Umowy.

Wykonawca:

VICI TĄDU

VICI TĄDU

MIASTO CIESZYŃ

Zamawiający:

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Włodzimierz Cybulski

PREZYSTAWIADU

mgr inż. Sławomir Żelazowski

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA OGÓLNOBUDOWLANEGO I USŁUG
TECHNICZNYCH
"ŚLĄSK" S.P.A. z o.o.
ul. Piastowska 10/11
40-010 Cieszyń
Tel. 033 25662-151