



INFORMACJA NA TEMAT STANU REALIZACJI PROJEKTU

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI CIESZYŃSKIEJ”

W grudniu 2014r. zakończono realizację robót budowlanych w ramach kontraktów: „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna (Etap I)” – zlewnia rzeki Olzy oraz „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna (Etap II)” – zlewnia rzeki Bobrówki realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”. Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Inżyniera kontraktu o wydanie Świadectwa Przejęcia. Świadectwo Przejęcia zostało wydane na początku br. Obecnie zgodnie z procedurą FIDIC trwa czteromiesięczny okres zgłaszania wad, który zakończy się 8 maja 2015 r. W grudniu 2014r. Gmina Cieszyn zatwierdziła kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności na kwotę 2,9 mln zł – w ramach zlewni rzeki Bobrówki (Rozliczenie finansowo-rzeczowe wraz z dokumentacją techniczną wykonanych robót potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu oraz zatwierdzonych przez Gminę Cieszyn, będące podstawą do wystawienia faktur). Obecnie trwa usuwanie usterek, które zostały wykazane w trakcie odbiorów technicznych kanalizacji i nawierzchni.

W ramach zadań w Śródmieściu wykonano:

a) w zlewni rzeki Olzy

- 10,97 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- 3,42 km modernizacji kanalizacji ogólnospławnej przekształcanej na kanalizację sanitarną i deszczową;
- 0,63 km zamuleń kanałów wyłączonych z eksploatacji;
- 570 napraw punktowych;
- zabudowa dwóch separatorów wód deszczowych.

b) w zlewni rzeki Bobrówki

- 7,43 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- 2,02 km modernizacji kanalizacji ogólnospławnej przekształcanej na kanalizację sanitarną i deszczową;
- 0,15 km zamuleń kanałów wyłączonych z eksploatacji;

- 0,13 km przekładki CO w ulicy Czarnych Chodnik w związku z kolizją z kanalizacją deszczową;
- 100 napraw punktowych;
- zabudowa dwóch separatorów wód deszczowych.

(Dane z protokołów z rady budowy)

Podane wielkości zostaną ponownie zweryfikowane w kolejnych Przejściowych Świadectwach Płatności na podstawie obmiarów geodezyjnych.

Ogólne informacje dotyczące projektu:

Instytucja Wdrażająca (NFOŚiGW) weryfikuje 27 wniosek o płatność. Przygotowywany jest 28 wniosek o płatność. W sumie od początku realizacji projektu Gmina Cieszyn otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 32,11 mln zł (69% całości planowanego dofinansowania) Z nowej kanalizacji sanitarnej, wybudowanej na terenach dotąd nieskanalizowanych, korzysta już ponad 3500 użytkowników mieszkających w około 900 budynkach.

Cieszyn, 21.01.2015 r.

