

SPRAWOZDANIE

rzeczowo-finansowe zrealizowanej inicjatywy lokalnej oraz ustalenie ostatecznego udziału Inicjatorów w kosztach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Cieszynie”.

- I. Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych realizujący zadanie inwestycyjne na podstawie umowy Nr SRM-III.525.22.2017 z dnia 05.03.2018 r. dokonał odbioru końcowego ww. obiektu w dniu 30.04.2021 r.

Charakterystyka przedmiotu odbioru:

1. Kanał sanitarny PVC Dn 200 SN8 – długość 60,13 m
2. Kanał sanitarny PVC Dn 160 SN8 – długość 17,87 m
3. Studnia rewizyjna betonowa Dn 1000 – 4 kpl
4. Studnia rewizyjna tworzywowa Dn 425 – 2 kpl

II. Poniesione koszty realizacji zadania:

L.p.	Nr i data faktury/decyzji	Wykonawca	Wartość netto [zł]	Przedmiot płatności
1.	FA/2/2020 10.01.2020	Instal Cymorek Spółka Jawna Pierściec	8 584,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
2.	1/2021 23.02.2021	WASP-BUD Jarosław Spandel Kończyce Małe	60 387,15	Roboty budowlane
3.	7/2021 30.04.2021	WASP-BUD Jarosław Spandel Kończyce Małe	22 020,85	Roboty budowlane
4.	10/04/2021 04.05.2021	A-2 Architektura Anna Korcz-Zajac Ustroń	1 565,00	Nadzór inwestorski
5.	167/DZ/21/G 19.03.2021	Miejski Zarząd Dróg Cieszyn	163,91	Umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze
Razem:			92 720,91	

III. Wstępny wymagany udział Inicjatorów w kosztach inicjatywy lokalnej wpłacony na rachunek Gminy wyniósł **1 744,28 zł**.

IV. Ostateczny udział finansowy Inicjatorów w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej wynosi:

$$0,05 \times 92\,720,91 = \mathbf{4\,636,04\,zł}$$

V. Udział finansowy Inicjatorów wpłacony przed rozpoczęciem realizacji jest niższy od ostatecznej wymaganej kwoty udziału, w związku z czym Inicjatorzy wpłacą Gminie wymaganą kwotę udziału w terminie jednego miesiąca od otrzymania wezwania do uzupełnienia udziału tj. kwotę:

$$4\,636,04 - 1\,744,28 = \mathbf{2\,891,76\,zł}$$

Starszy Inspektor


Marek Lach

.....
sporządził

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
zatwierdził