

SPRAWOZDANIE

rzeczowo-finansowe zrealizowanej inicjatywy lokalnej oraz ustalenie ostatecznego udziału Inicjatorów w kosztach zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie.

I. Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji realizujący zadanie inwestycyjne na podstawie umowy Nr SRM-I.525.10.2018 z dnia 21.01.2019 r. dokonał odbioru końcowego ww. obiektu w dniu 23.06.2021 r.

Charakterystyka przedmiotu odbioru:

Sieć kanalizacji sanitarnej

1. Kanał sanitarny PVC Ø 200 mm SN8 – długość 270,5 m
2. Kanał sanitarny PE 100 RC SDR 17 Ø 200 mm – długość 104,2 m
3. Kanał sanitarny PVC Ø 160 mm SN8 – długość 12,8 m
4. Studnia rewizyjna betonowa 1000 mm – 9 kpl
5. Studnia rewizyjna tworzywowa 400 mm – 1 kpl

Sieć wodociągowa

1. Wodociąg PE 100 RC SDR 17 Ø 110 mm – długość 226,9 m
2. Wodociąg PE 100 RC SDR 17 Ø 63 mm – długość 3,5 m
3. Wodociąg PE 100 RC SDR 17 Ø 40 mm – długość 11,1 m
4. Zasuwa HAWLE Ø 100 mm – 1 szt.
5. Zasuwa HAWLE Ø 63 mm – 1 szt.
6. Zasuwy HAWLE Ø 40 mm – 7 szt.

II. Poniesione koszty realizacji zadania:

Lp.	Nr i data faktury/rachunku	Wykonawca	Koszt wodociągu [zł]	Koszt kanalizacji sanitarnej [zł]	Przedmiot płatności
1	8/20 30.06.2020	HYDROEKO Jerzy Jarzab Cieszyn	5 491,73	9 800,00	Dokumentacja projektowa
2	FS 20/2020 22.12.2021	Usługi Budowlane „Wod-Kan” Henryk Molga, Skoczów	348,48	0,00	Nadzór inwestorski
3	FV/33/2020 21.12.2020	EKOBUD Spółka Jawna Cieszyn	13 830,00	0,00	Roboty budowlane
4	FV/1/2021 08.02.2021	EKOBUD Spółka Jawna Cieszyn	32 270,00	24 784,00	Roboty budowlane
5	FS 1/2021 16.02.2021	Usługi Budowlane „Wod-Kan” Henryk Molga, Skoczów	552,77	484,53	Nadzór inwestorski
6	FV/3/2021 15.03.2021	EKOBUD Spółka Jawna Cieszyn	0,00	74 352,00	Roboty budowlane
7	FS 3/2021 16.03.2021	Usługi Budowlane „Wod-Kan” Henryk Molga, Skoczów	0,00	1 453,58	Nadzór inwestorski
8	FV/13/2021 24.06.2021	EKOBUD Spółka Jawna Cieszyn	0,00	24 784,00	Roboty budowlane
9	FS 12/2021 24.06.2021	Usługi Budowlane „Wod-Kan” Henryk Molga, Skoczów	0,00	484,89	Nadzór inwestorski

10	168/DZ/21/P 19.03.2021	Miejski Zarząd Dróg Cieszyn	15,62	0,00	Umieszczenie wodociągu w drodze powiatowej
Razem:			52 508,60	136 143,00	

III. Wstępny wymagany udział Inicjatorów w kosztach inicjatywy lokalnej wpłacony na rachunek Gminy wyniósł: **38 364,32 zł.**

IV. Ostateczny udział finansowy Inicjatorów w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej wynosi:

$$0,35 \times 52\,508,60 + 0,16 \times 136\,143,00 = \mathbf{40\,160,89\,zł.}$$

V. Udział finansowy Inicjatorów wpłacony przed rozpoczęciem realizacji jest niższy od ostatecznej wymaganej kwoty udziału, w związku z czym Inicjatorzy wpłacą Gminie wymaganą kwotę udziału w terminie jednego miesiąca od otrzymania wezwania do uzupełnienia udziału tj. kwotę:

$$\mathbf{40\,160,89 - 38\,364,32 = 1\,796,57\,zł}$$

Starszy Inspektor

Marek Lach

.....
 sporządził

Burmistrz Miasta

Gabriela Sas-Bianek
 zatwierdził