

Cieszyn, 12 stycznia 2022 roku

**Pani Joanna Wowrzeczka**  
**Radna**  
**Rady Miejskiej**

ZPIF-I.0003.6.2021

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 21.12.2021 r. znak BRM.0003.408.2021 w sprawie aktualnego statusu przebudowy Zamkowej oraz aktualizacji harmonogramu uprzejmie informuję, iż w połowie listopada otrzymaliśmy od projektantów dokumentację na rozwiązania zamienne jak i na roboty dodatkowe. Materiały te zostały niezwłocznie przekazane wykonawcy robót celem dokonania wyceny rozwiązań zawartych w ww. dokumentacjach. W dniu 16.12.2021 r. wykonawca przedłożył ofertę cenową na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych, co w chwili obecnej jest przedmiotem negocjacji z wykonawcą w zakresie zarówno zwiększenia wynagrodzenia umownego, jak i nowego terminu zakończenia realizacji zadania. Spotkanie w tym zakresie odbyło się w dniu 10.01.2022 r. (wcześniejszy termin był niemożliwy ze względu na nieobecność osób decyzyjnych ze strony wykonawcy). Obecnie oczekujemy na odniesienie się przez wykonawcę do naszych propozycji przedstawionych na ww. spotkaniu. Liczymy, że w ciągu tygodnia zapadną ostateczne decyzje, co umożliwi przedstawienie ostatecznych i precyzyjnych informacji, co do dalszej realizacji przedmiotowego zadania. Wtedy też będziemy mieć możliwość uaktualnienia informacji na stronie [www.cieszyn.pl](http://www.cieszyn.pl) uwzględniając również sugestie Pani Radnej zawarte w interpelacji.

Z poważaniem

II Z-ca Burmistrza Miasta  
Przemysław Major  
(1)

Sporządził: Arkadiusz Smoczyński – naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Rozdzielnik:

- 1 x Remigiusz Jankowski - Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna,
- 1 x Joanna Wowrzeczka - Radny Rady Miejskiej Cieszyna,
- 1 x ZPIF-I - a/a