



BIURO RADY MIEJSKIEJ  
CIESZYŃ  
BRM: 0003.1334.2014

Wpl. 12. 09. 2014

Podpis

Cieszyn, 11.09.2014 r.  
JRP.0003.15.2014

## **BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**Pan Andrzej Łukasiak**  
**Radny Rady Miejskiej Cieszyna**

W odpowiedzi na zapytanie znak BRM.0003.1334.2014 z dnia 03.09.2014 r., w załączeniu przekazuję planowane terminy zakończenia robót kanalizacyjnych w śródmieściu Cieszyna, przekazane przez wykonawcę robót.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Matuszek*

### Załączniki:

- Załącznik nr 1 - planowane terminy zakończenia robót kanalizacyjnych na Kontrakcie IIIa
- Załącznik nr 2 - planowane terminy zakończenia robót kanalizacyjnych na Kontrakcie IIIb

### Rozdzielnik:

- 1 x Adresat
- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Bolesław Zemła
- 1 x OR-I
- 1 x JRP a/a

## Załącznik nr 1 - planowane terminy zakończenia robót kanalizacyjnych

### KONTRAKT III A - Olza

Ulica	Roboty budowlano – montażowe w zakresie kanalizacji, 2014 r.	Odtworzenie nawierzchni, 2014 r.
Aleja Łyska	Do 30.09	Do 30.11
Limanowskiego (skrzyżowanie z Nowe Miasto)	Do 11.10	Do 30.11
Młyńska Brama	Do 30.09	Po wykonaniu robót kanalizacyjnych zostanie przywrócona przejezdność. Nawierzchnię, w ramach inwestycji „Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji” wykona firma Gajda Architektura krajobrazu z Krakowa.
Nowe Miasto	Do 30.10	Do 30.11
Olszaka	Do 25.10	Po wykonaniu robót kanalizacyjnych zostanie przywrócona przejezdność. Nawierzchnię, w ramach przebudowy ulicy, wykona Miejski Zarząd Dróg (MZD)
Pokoju (skrzyżowanie z Nowe Miasto)	Do 18.10	Do 30.11
Pl. Wolności (od Urzędu Pracy do 3 Maja)	Zakończone	Do 27.09
Przykopa	Zakończone	Do 27.09
Schodowa	Zakończone	Do 31.10
Śrutarska	Do 30.10	Do 30.11

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

*mgr inż. Jan Muszyk*

## Załącznik nr 2 - planowane terminy zakończenia robót kanalizacyjnych

## KONTRAKT III B – Bobrówka

Ulica	Roboty budowlano – montażowe w zakresie kanalizacji, 2014 r.	Odtworzenie nawierzchni, 2014 r.
Bednarska	Zakończone	Do 30.09.
Benedyktyńska	Zakończone	Do 30.09.
Bobrecka	Do 30.09	Do 30.11
Bóżnicza	Do 25.10	Do 30.11
Czarny Chodnik	Zakończone	Do 31.10
Głęboka (od Stary Targ do Mennicznej)	Zakończone	Do 22.09
Głęboka (od Mennicznej do Zamkowej)	Do 30.10	Do 30.11
Górna	Do 30.10	Do 30.11
Górny Rynek	Do 30.09	Do 30.11
Kiedronia	Do 30.09	Do 31.10
Kluckiego	Zakończone	Do 15.09
Korfantego	Do 30.09	Do 30.11
Mennicza	Do 30.09	Do 30.11
Michejdy	Do 19.09	Do 30.09.
Olszaka	Do 20.10	Po wykonaniu robót kanalizacyjnych zostanie przywrócona przejezdność. Nawierzchnię, w ramach przebudowy ulicy, wykona Miejski Zarząd Dróg (MZD)
Pl. Kościelny	Do 30.09	Do 30.11.
Pl. Poniatowskiego	Zakończone	Do 30.09
Pl. Teatralny	Zakończone	Do 30.09.
Pl. Wolności	Do 30.09	Do 30.11
Szeroka (obok PZU)	Zakończone	Do 31.10. Odtworzenie nawierzchni ul. Szerokiej (od Poczty do Starostwa) uzależnione jest od przebudowy ul. Szerokiej i Szersznika, którą wykonuje firma Henryk Gwazdacz Zakład Brukarsko-Murarski Cieszyna, na zlecenie MZD
Stary Targ	Do 30.09	Do 31.10
Stroma	Zakończone	Do 23.09 - odtworzenie pod podcieniem Książnicy. Pozostały odcinek nawierzchni, w ramach przebudowy ulicy, wykona MZD
Wojska Polskiego	Zakończone	Do 30.09.
Wyższa Brama (od Pl. Wolności do Bielskiej)	Do 30.10	Do 30.11.
Zamkowa (do Michejdy)	Zakończone	Do 30.09.
Zamkowa (od Stromej do Głębokiej)	Do 31.10	Do 30.11

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek