



Cieszyn, 14.03.2014r.
JRP.0003.3.2014

Pan Bolesław Zemła

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

Odpowiadając na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Cieszyna nr BRM.0014.32.GKS.2014 z 25.02.2014 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w skład projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” wchodzi kilka zadań (etapów), z których większość została już zakończona:

- a) Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Cieszynie (zadanie zakończono w 2007 roku)
- b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach – Etap I i Etap II (zadanie zakończono w 2009 roku)
- c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera i Jastrzębiej. (zadanie zakończono w 2011 roku)
- d) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszynie (zadanie zakończono w 2012 roku)
- e) Przebudowa systemu kanalizacyjnego w rejonie Sikorskiego i Wojska Polskiego (zadanie zakończono w 2012 roku)
- f) Przebudowa systemu kanalizacyjnego w rejonie Wiejskiej i Powstańców Śląskich (zadanie zakończono w 2012 roku)
- g) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Mnisztwie w rejonie ulicy Na Wzgórzu. (zadanie zakończono w 2012 roku)
- h) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego. (zadanie zakończono w 2012 roku)
- i) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Krasnej (zadanie zakończono w 2013 roku)

W chwili obecnej, w śródmieściu miasta, realizowane są dwa ostatnie zadania wchodzące w zakres projektu, tj. „Zadanie 3 - Etap I - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna” (tzw. obszar zlewni rzeki Olzy) i „Zadanie 3 - Etap II - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna” (tzw. obszar zlewni rzeki Bobrówki). Planowany termin ich zakończenia to 30 czerwca 2014 r. Po tej dacie Inżynier Kontraktu wyda tzw. Świadectwo Przejęcia i rozpocznie się 4 miesięczny okres zgłaszania wad.

W umowach z wykonawcą robót (oba zadania wykonuje Mota – Engil Central Europe S.A. z Krakowa) nie występują żadne terminy pośrednie dotyczące zakończenia prac w poszczególnych ulicach.

Po zakończeniu realizacji wszystkich zadań wchodzących w zakres projektu zaplanowane jest rozliczenie projektu, wprowadzenie zmian do ewidencji majątkowej, przygotowanie wniosku o płatność końcową oraz udział w obowiązkowej kontroli na zakończenie projektu, którą przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do 31 marca 2015 r. muszą zostać zakończone obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne. 31 marca 2015 r. jest też końcową datą kwalifikowania wydatków.

Do 31 maja 2015 r. musi zostać osiągnięty założony w projekcie efekt ekologiczny rozumiany jako wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku naszego projektu wynosi on 3921 osób.

Od początku realizacji projektu w rejonach dotychczas nieskanalizowanych (tj. Kalembice, Mnisztwo, Krasna, rejon ulic Pikiety i Przepilińskiego oraz Wiejskiej i Powstańców Śląskich) wybudowano łącznie 64,4 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na zaplanowane 66,0 km (wykonano 98 % planu, niewykonana długość 1,6 km).

W ramach przebudowy systemu kanalizacji w śródmieściu Cieszyna w 2012 zakończono wyodrębnione zadanie w rejonie ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego. Wybudowano łącznie 2,3 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zmodernizowano 0,3 km kanalizacji ogólnospławnej z przeznaczeniem na deszczową.

W toku realizacji pozostają 2 zadania w śródmieściu Cieszyna:

- **zadanie 3 – etap I - zlewnia Olzy**: wybudowano 6,6 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na 11,4 km zaplanowanej (stan zaawansowania 58 %, do realizacji pozostaje 4,8 km), zmodernizowano 1 km kanalizacji ogólnospławnej na 9,3 km zaplanowanego (stan zaawansowania 11%, pozostaje do realizacji 8,3 km);
- **zadanie 3 – Etap II – zlewnia Bobrówki**: wybudowano 2,7 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na 7 km zaplanowanej (stan zaawansowania 38 %, do realizacji pozostaje 4,3 km), zmodernizowano 0,1 km kanalizacji ogólnospławnej na 3,7 km zaplanowanego (stan zaawansowania 2%, pozostaje do realizacji 3,6 km)



Rozdzielnik:

- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Bolesław Zemła
- 1 x Pan Kazimierz Kabiesz (Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Cieszyna)
- 1 x OR-I
- 1 x JRP a/a