

Cieszyn 20.09.2016 r.



**Sz. P.
Gabriela Staszkiwicz
Wiceprzewodnicząca Klubu Radnych
Cieszyńskiego Ruchu Społecznego**

D.0705-68/16

Odpowiadając na wniosek z dnia 31 sierpnia 2016 roku, znak BRM.0003.503.2016 dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Powiat Cieszyński pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2624 S – ul. Frysztańskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta” uprzejmie informuję, że Umowę na roboty budowlane zawarto w dniu 7 kwietnia 2016 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 15.04.2016 r. Wykonawcą robót jest firma M-SILNICE a.s. ul. Husova 1697, 530 03 Pardubice, Republika Czeska, Oddział w Polsce, nadzór inwestorski pełni konsorcjum firm – Lider: „R.H.KONtrakt” mgr inż. Rafał Heller ze Skoczowa, Partner: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska „NORDA” Rafał Kleist z Bielska-Białej, natomiast nadzór autorski sprawuje Firma Projektowo – Budowlana „ML DESIGN” z Kończyc Małych.

Od dnia 10.08.2016 r. zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas robót zamknięta została dla ruchu ul. Frysztańska (z zapewnieniem dojazdu do przedsiębiorstw oraz do mieszkańców do posesji - w miarę możliwości organizacyjnych na terenie budowy). W związku z czym Wykonawca prowadzi roboty drogowe, mostowe i kanalizacyjne na całym terenie budowy. Ilość brygad roboczych jest stopniowo zwiększana, lecz nie wyczerpuje jeszcze możliwości otwartych frontów robót na budowie. W opinii Zamawiającego i Nadzoru postęp robót nie jest zadowalający. Wykonawca jest wzywany do zwiększenia ilości pracowników i sprzętu na budowie. Zamawiający wystosował pismo do głównej dyrekcji firmy wykonawczej – M-Silnic w Czechach opisujące sytuację na budowie, równocześnie przypominając o terminie realizacji zadania podanym w umowie oraz o obowiązujących karach umownych w przypadku przekroczenia podanego terminu. Nie rozliczenie zadania do dnia 31 grudnia 2016 roku skutkować będzie naliczeniem kary umownej utraconej dotacji kwoty zewnętrznej pozyskanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wykonawca prowadzi roboty budowlane na podstawie zaktualizowanego

harmonogramu rzeczowo-finansowego z dnia 27.08.2016 r. Na dzień dzisiejszy stwierdza się następujące niezgodności zapisów harmonogramu z sytuacją na budowie:

- opóźnienie budowy przepustu drogowego w km 0+713 wynosi ok. 3 tygodni;
- przewidziano pracę dwóch brygad roboczych na murach oporowych – do końca sierpnia pracowała tylko 1 brygada;
- opóźnienie wykonania koryta jezdni, sączka podłużnego i w-wy mrozoochronnej wynosi ok. 3 tygodni;
- opóźnienie wykonania w-wy podbudowy z KŁSM wynosi ok. 2 tygodni;
- opóźnienie wykonywania krawężników i nawierzchni z kostki brukowej wynosi ok. 15 dni;
- brak przewidywanej przez Wykonawcę ilości brygad roboczych na murach oporowych i robotach brukarskich.

Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą robót termin zakończenia zadania (odbior końcowy potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót): do 18.11.2016 roku, z możliwością spisania aneksu do umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie wskazanych w projekcie budowlanym.

Finansowanie zadania – na dzień dzisiejszy (bez uwzględnienia kosztów robót dodatkowych, które wystąpiły w toku rzeczowej realizacji zadania i są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania – obecnie trwają procedury związane ze spisaniem protokołu konieczności).

Całkowita wartość zadania (zgodnie z zawartymi umowami) wynosi 4.096.918,98 zł, w tym:

- a) Roboty budowlane - 3.997.007,63 zł
- b) Nadzór inwestorski - 83.763,00 zł
- c) Nadzór autorski - 15.375,00 zł
- d) Koszty inne (umowa przyłączeniowa) - 773,35 zł

Na realizację zadania Powiat pozyskał środki zewnętrzne w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości do 1.998.061,00 zł, natomiast wartość wkładu własnego wynosi 2.098.857,98 zł. Zadanie realizowane jest w Partnerstwie z Miastem Cieszyn, które na podstawie stosownego porozumienia udziela Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w wysokości 50% wkładu własnego na dzień dzisiejszy wkład Powiatu i Miasta Cieszyn wynosi po 1.049.428,99 zł.

Otrzymują:

- * Adresat
- * Krzysztof Kasztura Przewodniczący Rady Miejskiej
- * MZD-DZ a/a.

z poważaniem
Burmistrz Miasta
Ryszard Macura