



Cieszyn, 14 sierpnia 2018 r.

Szanowny Pan
Krzysztof Pszczółka
Radny Rady Miejskiej Cieszyna

ZP-II.0003.5.2018

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14 czerwca 2018 roku znak BRM.0003.828.2018 dotyczące inwestycji miejskich w kadencji Rady Miejskiej 2014-2018 w załączeniu przedkładam wykaz inwestycji miejskich realizowanych w trakcie obecnej kadencji Rady Miejskiej. Tabela obejmuje inwestycje w trakcie realizacji, a także już zakończone. Trudno jednoznacznie wskazać trendy w odniesieniu do całego okresu objętego zestawieniem, można jednak zauważyć znaczący wzrost kosztów inwestycji począwszy od drugiego półrocza 2017 r.



Zastępca Burmistrza Miasta
Aleksandra Cierniak

Sporządzili: Marek Lach - inspektor Referatu Inwestycji, Marcin Rycko – kierownik Referatu Zamówień na podstawie danych udostępnionych przez jednostki organizacyjne oraz dokumentów Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

Rozdzielnik:

- 1 x Radny Rady Miejskiej – Pan Krzysztof Pszczółka
- 1 x Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Gabriela Staszkievicz
- 1 x ZP a/a

Rozpoczęte i/lub zakończone inwestycje miejskie od 16.11.2014 r., czyli od dnia rozpoczęcia VII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna (2014 – 2018)

Wykaz ujęty rodzajowo, tożsamy z „Mapą Inwestycji w Cieszynie”, opublikowana na stronie www.cieszyn.inwestycjewgminie.pl

Lp.	Nazwa inwestycji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Planowane koszty	Koszty z zawartych umów	Koszty ostateczne	Stan realizacji Uwagi
	Drogi i komunikacja						
1.	Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy	Listopad 2014r.		17 598 842,51	15 929 130,18	13 816 932,90 (koszty poniesione na dzień 10.08.2018r.)	Zakończono (za wyjątkiem pełnego wdrożenia systemu informacji pasażerskiej) Planowany termin zakończenia całej inwestycji 31.08.2018r.
2.	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Al. Piastowskiej	2014 2015 2016		20000 20000 109185,50		7995,00 zł 20000,00 zł 109184,49 zł	Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone.
3	Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie	25.05.2017	w toku	800 000,00 zł	49 938,00 zł		Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2624 S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie”. Umowa została zawarta w dniu 25 maja 2017 roku na kwotę 49 938,00 zł, Termin realizacji zadania 30 grudzień 2017 rok. Projekt został opracowany i wydane pozwolenie na budowę. Zgodnie z zawartym Porozumieniem Powiat Cieszyński powierzył Gminie Cieszyn realizację zadania pn.: „Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie” - etap I który obejmuje budowę muru oporowego, przebudowę skrzyżowania ul. Frysztańskiej z ul. Hażlaską oraz budowę kolektora kanalizacji deszczowej. Pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony w dniu 4

							czerwca 2018 roku – brak ofert. Drugi przetarg został ogłoszony w dniu 3 lipca 2018 roku. Postępowanie w toku.
4.	Wymiana wiat przystankowych	2018		200 000,00 zł			Postępowanie w toku.
5.	Świetlny zaułek. Modernizacja infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych.			40 000,00 zł			Postępowanie w toku.
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 390011 S ulicy Brodzińskiego wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie	25.10.2017	w toku	150 000,00 zł	85 977,00 zł	20 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej nr 390011 S ulicy Brodzińskiego wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie”. Umowa na projekt budowlany została zawarta w dniu 25 października 2017 roku na kwotę 85 977,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 25 października 2018 roku. Realizacja w toku.
7.	Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska, ul. Benedyktyńska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu.	15.12.2017	15.06.2018	200 000,00 zł	44 280,00 zł	44 280,00 zł	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu w rejonie węzła komunikacyjnego ulic: Zamkowa – Michejdy – Dojazdowa – Bednarska – Benedyktyńska - Czarny Chodnik z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych z parkingami w Cieszynie”. Umowa została zawarta w dniu 15 grudnia 2017 roku na kwotę 44 280,00 zł.
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej trasy dla wyłączzonej z ruchu ul. Błogockiej	14.02.2018	w toku	100 000,00 zł	79 000,00 zł		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej trasy dla wyłączzonej z ruchu ul. Błogockiej. Umowa została zawarta w dniu 14 lutego 2018 roku na kwotę 79 000,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 31 października 2018 roku (złożenia dokumentacji do MZD). Realizacja w toku.
9.	Przebudowa ulicy Hażlaskiej w Cieszynie	25.05.2018	w toku	70 000,00 zł	69 864,00 zł	19 999,80 zł	Projekt przebudowy ulicy Hażlaskiej w

							Cieszynie". Umowa została zawarta w dniu 25 maja 2018 roku na kwotę 69 864,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2018 roku. Realizacja w toku
10.	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ulicy Głębokiej oraz w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej.	11.06.2018	w toku	2 960 000,00 zł	793 930,56 zł		Zadanie w fazie projektowej. W dniu 11 czerwca 2018r. została podpisana umowa dotycząca opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Ostateczny termin realizacji zadania przewidziany jest do dnia 15 lutego 2019 roku. Realizacja w toku
11.	Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – etap I	31.03.2016	w toku	6 978 848,00 zł	4 490,00 zł		Trwa procedura przetargowa „Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – etap I” - 31.03.2016 r. opracowanie dokumentacji technicznej, 15.03.2016 r. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego 6 725 698,89 zł. 19.09.2017 r. ogłoszenie przetargu, 07.12.2018 r. unieważnienie postępowania. 30.01.2018 r. ogłoszenie przetargu, 25.04.2018 r. odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy. 14.06.2018 r. ogłoszenie przetargu, 09.07.2018 r. unieważnienie postępowania. Zadanie w toku.
12.	Rewitalizacja Cieszyńskiego Rynku- koncepcja połączenia Rynków PL-CZ	2014	2014	30 000,00 zł		14 439,69 zł	Zakończono
13	Oświetlenie ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do ul. Łagodnej.	14.09.2016	23.09.2016	28 000,00 zł	26 617,20 zł	26,617,20 zł	Zakończono 2016 r. Oświetlenie ul. Kościuszki
14.	Budowa oświetlenia dróg. ul. Górny Chodnik	3.11.2016	23.12.2016	37 000,00 zł	35 867,25 zł	35 867,25 zł	Zakończono 2016 r. Oświetlenie ul. Górny Chodnik
15.	Zakup i montaż 10 latarni ulicznych	11.04.2018	w toku	75 000,00 zł	36 383,72 zł		Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas podpisano umowę na zakup i montaż 4 latarni ulicznych: ul. Staffa. Zadanie w toku.
16.	Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska i zbiegu ulic Młyńska Brama i	Zadanie przejęte od: Wydz.	25.06. 2015	496 017,00 zł	490 819,04	482 220,04 zł	Zakończono. Data rozpoczęcia: data zawarcia umowy

	Al. Łyska w Cieszynie	ZPIiFZ					pomiędzy Wydz. ZPIiFZ UMC-n a projektantem
17	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie część III- Budowa wschodniej części ulicy Hajduka w Cieszynie	Zadanie przejęte od : Wydz. ZPIiFZ	30.10.2017	5187 914,71 zł	5278 614,02	5198 913,33zł	Zakończono Data rozpoczęcia: data zawarcia umowy pomiędzy Wydz. ZPIiFZ UMC-n a projektantem
17 A.	Budowa miejsc postojowych w północnej części Cmentarza Komunalnego przy ulicy Katowickiej (działka 72 obręb 20)	02.08.2017	07.08.2017	33 000,00 zł	32 958,01 zł	32 170,88 zł	Zakończono. Koszt ostateczny w wysokości 32170,88 zł wynika z kosztorysu powykonawczego.
18.	Open Air Museum. Cieszyn. Cesky Tesin.	2015		1 600 852,81 zł			Postępowanie w toku. Koordynatorem zadania jest Biuro promocji, informacji i turystyki.
19.	Przebudowa chodników w parku Św. Trójcy	28.11.2017	22.12.2017	100 000,00 zł	98 996,48 zł	98 996,48 zł	Zakończono
20.	Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie	13.06.2017	12.10.2017	300 000,00 zł	15 200,00 zł	15 200,00 zł	Zakończono Opracowanie projektu budowlanego. Przetarg na roboty budowlane unieważniono.
21.	Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie	2017	w toku	600 000,00 zł	588 914,11 zł	15 200,00 zł	W trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą robót.
22.	Przebudowa ulicy Katowickiej DP2712S w Cieszynie	18.04.2018		800 000,00 zł	11 316,00 zł	11 316,00 zł	Opracowanie dokumentacji technicznej i projektu organizacji ruchu na czas robót. Przetarg na roboty budowlane unieważniono ze względu na brak środków podanych w ofercie
23.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej	Październik 2017		150 000,00	10 560,00		Zamówiono dokumentację projektową oraz dokonano jej weryfikacji przez podmiot zewnętrzny
24	Przystanek Błogocice montaż wiat przystankowych i urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców	22.08.2016	15.11.2016	43 277,34 zł	38 191,50 zł	38 191,50 zł	Zakończono
25	Przystanek Błogocice II-plac zabaw oraz siłownia pod chmurką	5.05.2017	31.07.2017	50 000,00 zł	49 990,00 zł	49 990,00 zł	Zakończono

26	Pielęgnacja drzewostanu stoku Góry Zamkowej	2018		175 000,00 zł	3 690,00 zł		Realizacja w toku.
	Infrastruktura techniczna						
1.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Bielskiej	Sierpień 2013	07.04.2015	29 948,40	26 951,74	28 080,00	zakończono
2.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wietrznej	Styczeń 2013	27.05.2015	65 664,00	77 318,50	77 375,50	zakończono
3.	Lii – kanalizacja sanitarna w rejonach ul. Rolnej, Orlej, Orlej, Orzeszkowej	Czerwiec 2014	09.08.2016	300 000,000	320642,17	329 229,97	zakończono
4.	Likwidacja niskiej emisji	Styczeń 2014	XII.2015	3 150 000,00	3 181 286,80	1 755 126,27	zakończono
5.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Styczeń 2014	28.01.2016	280 000,00	368 197,77	375 045,72	zakończono
6.	Wodociąg i kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Żeromskiego	Grudzień 2014	19.02.2016	123 000,00	83 890,00	84 974,11	zakończono
7.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Kresowej	Maj 2016	09.08.2016	17 300,00	7 840,00	7 864,06	zakończono
8.	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	Lipiec 2016	04.04.2017	64 600,00	61 019,30	70 990,56	zakończono
9.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Czytelni Ludowej	Grudzień 2016	05.02.2018	92 450,00	111 923,08	112 711,93	zakończono
10.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Barteczka	Maj 2017	10.05.2018	123 000,00	122 917,81	122 999,47	zakończono
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Czerwiec 2016		30 000,00	80 513,00	80 513,00	W ramach zadania podłączone do sieci zostaną cztery budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej. W czerwcu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego planuje w październiku 2018 r.
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. W. Sikorskiego	Kwiecień 2017		94 820,00	12 258,18		W ramach zadania podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostaną trzy niezabudowane nieruchomości. W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania z terminem wykonania wykraczającym poza I półrocze 2018 r. W

							lipcu 2018 r. planuje się przeprowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody na wejście w teren ich nieruchomości.
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	październik 2017		8 900,00	20 910,00		W ramach zadania podłączone do sieci zostaną trzy budynki mieszkalne oraz dwa budynki mieszkalne w budowie. W czerwcu 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Kwiecień 2017		136 000,00			W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech niezabudowanych działek. W lutym 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. W lipcu 2018 r. planuje się przeprowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody na wejście w teren ich nieruchomości.
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztańskiej	Kwiecień 2017		46 300,00			W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych (jeden istniejący, drugi w budowie). Oczekuje się na przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (po stronie inicjatora).
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej	wrzesień 2017		50 200,00	8 320,95		W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych. W lutym 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. W maju 2018 r. złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę. Planowany termin jego uzyskania - koniec lipca 2018 r.
17.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap 1	2015		2 120 897,60			Zarząd Województwa Śląskiego 5 czerwca 2018 r. wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16 dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

							<p>– RIT Subregionu Południowego. Jednym z wybranych do dofinansowania projektów jest projekt Miasta Cieszyn Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap-I obejmującego budynki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Błogocka 30b • Błogocka 30c • Chrobrego 3 • Przykopa 16 • Bielska 20. <p>Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2019.</p>
18.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II	2015		871 333,20	779 376,99		<p>W maju został złożony wniosek o udzielenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację omawianego zadania. W czerwcu wykonawcy przystąpili do realizacji zadania obejmującego budynki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Głęboka 18 • Głęboka 31 • Głęboka 33 • Głęboka 48 • Głęboka 53 • Głęboka 56. <p>Z powodu problemów z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie sieci ciepłej w 2018 roku nie będzie możliwości uruchomienia w omawianych budynkach ogrzewania sieciowego. W związku z powyższym zadanie pierwotnie planowane na 2018 rok ostatecznie będzie realizowane przez dwa lata.</p>
19.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	2015		1 592 447,70			.
20.	Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu – projekt pilotażowy	6.03.2015	30.10.2015	3 639 262,68 zł	2 716 566,23 zł	2 240 495,46 zł	Inwestycja zakończona. Uwaga:

							<p>Zadaniem objętych było 7 budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Cieszyn tj. Głębocka 13, Błogocka 30A, Górna 30, Górna 34, Pl. Dominikański 4, Pl. Św. Krzyża 1, Sejmowa 2 oraz 1 budynek bez udziału własności GC tj. Żwirki i Wigury 10B. Podane koszty dotyczą 7 budynków z udziałem własności GC, są określone wg danych zarządców budynków – ZBM i Zapon.</p> <p>Niższe od podpisanych umów koszty ostateczne wynikają z ograniczenia zakresu prac.</p>
21	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej i Chemików	01.09.2018		1 203 000,00zł	92 250,00zł		<ul style="list-style-type: none"> Zadanie zaplanowane w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna na lata 2018-2024”, na realizację którego Gmina Cieszyn otrzymała darowiznę od PPG Polifarb Cieszyn S.A. w wysokości 250 000zł Zadanie w trakcie projektowania.
	Rozwój gospodarczy						
	Edukacja						
1.	Sala gimnastyczna SP-1	Styczeń 2012	26.11.2015	2 600 000,00	2 168 307,54	2 575 997,46	Zakończono
2.	Wymiana okien i drzwi w SP-3	Sierpień 2016	26.08.2016	175 000,00	171533,22	175 100,22	Zakończono
3.	<i>Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole nr 2.</i>	Czerwiec 2015		3 600 000,00	2 344 846,07	2 526 056,12	Zakończono (za wyjątkiem remontu zabytkowej elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 oraz remontu trzech ścian elewacji na dziedzińcu. Remont elewacji ścian na dziedzińcu zgodnie z zawartą z wykonawcą umową winien się zakończyć do końca listopada 2018 r., zgodnie z ustaleniami z Powiatem Cieszyńskim rozpoczęcie robót związanych z remontem zabytkowej elewacji winny rozpocząć się wiosną 2019 r.)

4.	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Placu Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych (SP nr. 4)	Styczeń 2014	Wrzesień 2014	157 031,25	119.925,00	120 122,82	Inwestycja zakończona
5.	Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 7	Lipiec 2015	Sierpień 2015	48 500,00	42 365, 80	42 365,80	Inwestycja zakończona
6.	Zakup i montaż urządzeń ogrodowych- tor przeszkód, urządzenia wspinaczkowe w Przedszkolu Nr 16	Lipiec 2015	Sierpień 2015	31 700,00	31 699,73	31 699,73	Inwestycja zakończona
7.	Zakup i montaż urządzeń do ogrodu terapeutycznego w Przedszkolu Nr 2- integracyjnym	Lipiec 2015	Sierpień 2015	25 400,00	25 400	24 095,70	Inwestycja zakończona
8.	Zakup i montaż zestawów ogrodowych do terapii sensorycznej w Przedszkolu Nr. 20	Styczeń 2015	Luty 2015	43 500,00	43 500,00	43 363,65	Inwestycja zakończona
9.	Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6	Maj 2016	Wrzesień 2016		49 950, 00		Inwestycja zakończona. Projekt w całości realizowany przez MZD
10.	Zielona klasa na szóstkę SP6	Wrzesień 2017	Czerwiec 2018	49925,00	49 925,00	49 925,00	Inwestycja zakończona
11.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem w budynku SP nr 4	Kwiecień 2015	Październik 2015	377 600,00	377 421,85	377 421,85	Inwestycja zakończona
	Kultura i sport						
1.	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie	Styczeń 2016	Sierpień 2017	400 000,00	613 000,00	714 993,82	Zakończono
2.	Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK Dom Narodowy	2013		1 909 944,00	2 379 744,50		w dniu 27.07.2018 r. wykonawca zgłosił gotowość odbiorową. Trwają czynności sprawdzające.
3.	Modernizacja Muzeum Drukarstwa	maj 2017		1 391 671,74	1 715 375,00		W dniu 31.07.2018r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4.	Modernizacja stadionu miejskiego przy al. J. Łyska	Kwiecień 2017		10 118 107,11	62 160,00		W 2010 r. MOSiR Cieszyn zlecił opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 r. Gmina Cieszyn pozyskała projekt

							zamienny w stosunku do pierwotnego. Dokonano wycinki kolidującego z inwestycją drzewostanu. Trwa procedura uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji.
5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakupy inwestycyjne-doposażenie placu zabaw	14.07.2014	25.09.2014	32 100,00 zł	31 319,46	31 319,46	Zakończono
6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieslarówki	26.02.2014	25.04.2014	815 762,21 zł	42 556,50	42 570,90	Wykonano aktualizacje projektu zagospodarowania terenu oraz inwentaryzację drzew i projekt zieleni. Ze względu na zbyt wysoki koszt odstąpiono od realizacji inwestycji
7	Modernizacja placu zabaw pod Wałą	20.07.2015	30.10.2015	39 500,00 zł	39 495,94	39 495,94	Zakończono
8	Piastowskie Mini Strefa Sportu i Rekreacji	5.03.2015	2.12.2015	292 700,00 zł	292 164,90	292 164,90	Zakończono
9	Plac zabaw zabawa przy szóstce	10.06.2016	18.11.2016	49 969,66 zł	49 593,75	49 593,75 zł	Zakończono
10	Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie os. Bobrek Zachód	26.05.2016	6.09.2016	49 990,00 zł	43 092,15	43 092,15 zł	Zakończono
11	Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dybowskiego na terenie osiedla Bobrek Zachód	8.05.2017	24.07.2017	49 995,00 zł	49 900,00	49 900,00 zł	Zakończono
12	Piastowskie kontynuacja Mini Strefa Sportu i Rekreacji	8.06.2017	26.10.2017	50 000,00 zł	49 850,00	49 850,01 zł	Zakończono
13	Plac zabaw przy ul. Zagrodowej w Cieszynie	5.05.2017	20.07.2017	49 173,62 zł	49 173,42	49 173,42 zł	Zakończono
14.	Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru- Etap I	sierpień 2018		100 000,00	98 400,00		W trakcie realizacji
	Obsługa mieszkańców						
1.	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	02.07.2018		400 000,00	115 005,00		W trakcie pozyskiwania dokumentacji projektowej
2.	Remont budynku USC- 1 etap	wrzesień 2016	7 luty 2017	98 484,00	149 976,00	174 622,18	Zakończono
3.	Remont budynku USC- 2 etap	lipiec 2018		203 318,32	205 084,07		Wyłoniono wykonawcę. Inwestycja w toku

Bezpieczeństwo							
1.	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie	wrzesień 2016	lipiec 2017	190 000,00	347 560,80	347 560,80	Inwestycja zakończona
2.	Bezpieczna i przyjazna strefa- II etap	2016		48 763,00 zł	46 846,67	46 846,67 zł	
Pozostałe							
1.	Ogród Dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	2008	Wrzesień 2015	4 767 152,00	3 794 697,74	4 610 720,51	
2.	Drugie życie toalety 2018 – modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)	Styczeń 2018		72 300,00	69 969,76		Przewidywane zakończenie robót w dniu 28.09.2018r.
3.	Magia świąt – oświetlenie świąteczne	2017		50 000,00 zł		46 791,65 zł	Zakończono
4.	Cieszyn kwitnące miasto czyli łąka w mieście	8.06.2018	31.07.2018	30 000,00 zł	29 700,00 zł	29 700,00 zł	Zakończono
5	Psi raj- wybieg dla psów na os. Podgórze	18.05.2018	31.08.2018	24 500,00 zł	24 403,20 zł		Inwestycja w toku realizacji
6	Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6.	11.05.2017	6.10.2017	50 000,00 zł	46 367,95 zł	45849,05 zł	Zrealizowano.