




**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

ZP.2.0003.12.2014



Cieszyn, 20.10.2014 r.

Sesja 30.10.2014r.
- Radni wysocy.
21.10.2014r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna
[Signature]
mgr Bolesław Zemła

Pan
Bolesław Zemła
Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

Odpowiadając na wniosek znak BRM.0014.UAZ.36.2014 z 28.08.2014 r. w sprawie przygotowania, na planowaną na październik sesję Rady Miejskiej, informacji dotyczącej realizacji harmonogramu rzeczowego i finansowego projektu: *Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji*, przekazuję stosowne materiały.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta
[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Rozdzielnik:

- 1 x Pan Bolesław Zemła – Przewodniczący RM Cieszyna
- 1 x Pan Adam Wójtowicz – Przewodniczący Komisji Urbanistyki, Strategii i Ochrony Zabytków
- 1 x OR-I
- 1 x Wydział ZP

Cieszyn, 20.10.2014 r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji inwestycji pod nazwą: *Ogród dwóch brzegów 2013-2015.* *Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji*

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Zakres robót:

- a) remont schodów terenowych łączących ulicę Przykopa z ulicą Śrutarską,
- b) remont schodów terenowych łączących ulicę Przykopa z ulicą 3-go Maja,
- c) renowacja muru kamiennego z piaskowca szarego przy ulicy Przykopa,
- d) remont muru betonowego przy przejściu ulicy Przykopa przez Młynówkę,
- e) budowa nowych murków oporowych (kamiennych i betonowych),
- f) budowa kładki nad rowem betonowym kanalizacji deszczowej,
- g) utworzenie terenu rekreacyjnego tj. budowa ścieżki pieszo-rowerowej, miejsc widokowych, miejsc z zestawami do ćwiczeń siłowych, placu zabaw dla dzieci,
- h) dostawa i montaż dodatkowych barierek ochronnych wzdłuż rzeki Olzy,
- i) przebudowa istniejącego umocnienia brzegu kanału Młynówki,
- j) remont mostu nad kanałem rzeki Młynówki w rejonie ulicy Młyńska Brama,
- k) przebudowa kładki pieszej w rejonie ulicy Schodowej,
- l) przebudowa kładki pieszej w rejonie ulic 3-Maja ,
- m) przebudowa oświetlenia w ulicach Przykopa i Aleja J. Łyska na odcinku od ul. 3 Maja do ulicy Zamkowej.

Realizacja inwestycji:

1. Data zawarcia umowy z wykonawcą:	23.06.2014 r.
2. Data przekazania wykonawcy terenu budowy:	03.07.2014 r.
3. Rozpoczęcie robót:	07.07.2014 r.
4. Termin zakończenia i rozliczenia inwestycji:	30.06.2015 r.
5. Wartość brutto robót wg umowy z wykonawcą:	3 595.819,76 PLN
6. Wartość brutto robót wykonanych do 30.09.2014 r.	774 366,73 PLN

**Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
Ogród dwóch brzegów 2013-2015
Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji**

Lp.	Elementy rozliczeniowe	Wartość robót wg umowy [PLN] netto	Wartość netto robót planowanych do wykonania do dnia 31.08.2014 r. wg harmonogramu	Wartość netto robót wykonanych do dnia 30.09.2014 r.	Stan zaawansowania robót [%] w stosunku do:	
					harmonogramu	umowy
1	3	4	5	6	7	8
1	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA	386 913,19	103 178,90	72 695,12	70,46	18,79
1.1	Konstrukcje z betonu zbrojonego	197 292,39	39 458,48	38 532,21	97,65	19,53
1.2	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, rozbiórkowe i wyburzeniowe	38 106,29	36 200,98	34 162,91	94,37	89,65
1.3	Roboty kamieniarskie	110 077,74	27 519,44	0,00	0,00	0,00
1.4	Wyposażenie parków i placów zabaw - montaż ławek , koszy i tablic informacyjnych	41 436,77	0,00	0,00	-	0,00
2	ROBOTY DROGOWE	1 146 560,12	293 425,47	257 217,96	87,66	22,43
2.1	Roboty w zakresie budowy dróg. Ul. Przykopa - odcinek od Al. Łyska do ul. Młyńska Brama oraz od ul. Schodowej do ul. 3-Maja	372 394,13	81 926,71	20 680,70	25,24	5,55
2.2	Roboty w zakresie dróg dla pieszych. Ul. Przykopa - odcinek od ul. Zamkowej do Al. Łyska oraz od ul. Młyńska Brama do ul. Schodowej	149 132,17	28 335,11	37 397,51	131,98	25,08
2.3	Ścieżki piesze i rowerowe – wzdłuż Al. Łyska nad rzeką Olzą	581 568,87	174 470,66	199 139,75	114,14	34,24
2.4	Roboty odwadniające. Studzienki odwodnienia deszczowego ul. Przykopa	43 464,95	8 692,99	0,00	0,00	0,00
3	ROBOTY ELEKTRYCZNE	659 150,70	137 325,95	140 615,58	102,40	21,33
3.1	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - renowacja i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przykopa i Al. Łyska, iluminacja kanału Młynówki	502 354,20	105 494,38	140 615,58	133,29	27,99
3.2	Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych kablowych i napowietrznych - przebudowa linii napowietrznej na kablową	120 273,59	25 257,45	0,00	0,00	0,00
3.3	Roboty inne	36 522,91	6 574,12	0,00	0,00	0,00
4	KANAŁ MŁYNÓWKI	607 240,56	201 768,06	159 037,79	78,82	26,19
4.1	Kanał Młynówki - umocnienie brzegów	504 420,14	201 768,06	159 037,79	78,82	31,53
4.2	Renowacja mostów i kładek nad Młynówką	102 820,42	0,00	0,00	-	0,00
5	GOSPODARKA ZIELENIA	43 095,12	0,00	0,00	-	0,00
5.1	Sadzenie roślin oraz utrzymania terenów zielonych	43 095,12	0,00	0,00	-	0,00
6	TEREN REKRACYJNY MŁYŃSKA BRAMA – Al. ŁYSKA	71 470,13	0,00	0,00	-	0,00
6.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż parkingu	9 993,03	0,00	0,00	-	0,00
6.2	Budowa pieszej alejki placu zabaw	4 376,96	0,00	0,00	-	0,00
6.3	Wyposażenie parków i placów zabaw - montaż ławek , koszy i tablic informacyjnych	41 763,47	0,00	0,00	-	0,00
6.4	Wykonanie oświetlenia	6 924,52	0,00	0,00	-	0,00
6.5	Zieleń i roboty towarzyszące	8 412,15	0,00	0,00	-	0,00
7	PLACYK ZA MUREM KAMIENNYM (w rejonie przejścia ciągu pieszego i rowerowego na drugą stronę Młynówki przy ul. 3-Maja)	9 000,88	0,00	0,00	-	0,00
7.1	Utwardzenie placu	3 272,82	0,00	0,00	-	0,00
7.2	Zieleń i roboty towarzyszące	856,23	0,00	0,00	-	0,00
7.3	Wyposażenie parków i placów zabaw - montaż ławek , koszy i tablic informacyjnych	4 871,83	0,00	0,00	-	0,00
	OGÓŁEM netto:	2 923 430,70	735 698,38	629 566,45	85,57	21,54
	OGÓŁEM brutto:	3 595 819,76	904 909,01	774 366,73	85,57	21,54