



Cieszyn, 8.05.2015 r.

ZP.2.0003.8.2015

Pan
Krzysztof Pszczółka
Przewodniczący Komisji Finansów
Rady Miejskiej Cieszyna

Szanowny Panie,

Odpowiadając na pytanie - znak BRM.0014.FN.11.2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie informuję, że obecnie trwają roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu. Wykonano instalacje elektryczne podtynkowe, instalacje centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjne, tynki wewnętrzne, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne podposadzkowe, podłóża pod posadzki. Wykonywane są okładziny ceramiczne ścian szatni i sanitariatów, rozpoczęto montaż wentylacji mechanicznej oraz węzła cieplnego.

Przewidujemy, że termin zakończenia budowy będzie zgodny z zapisami umowy. Na posiedzeniu Komisji Finansów w dniu 26.01.2015r. Pan Naczelnik Smoczyński, zgodnie z treścią protokołu, poinformował zebranych, że termin zakończenia robót, który nie jest tożsamy z terminem zakończenia inwestycji, w wersji optymistycznej to czerwiec-lipiec 2015r. Jednak w relacjach z wykonawcą obowiązują strony pierwotnie uzgodnione terminy: termin zakończenia robót – 30.09.2015 r., oddanie do użytkowania w listopadzie 2015 r. Z uwagi na brak wskazania źródła informacji Komisji o terminie przypadającym na luty 2016 roku nie odnosimy się do niej, gdyż w naszej ocenie nie pochodzi ona z fachowego nadzoru inwestycyjnego.

W budżecie miasta na rok 2015 w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zaplanowano na budowę sali gimnastycznej kwotę 1 282 587,87 zł w tym środki niewygasające 348 977,63 zł. Nie przewidujemy przekroczenia kosztów budowy. Dodatkowe koszty mogą być związane głównie z wykonaniem zaleceń z kontroli przeprowadzonej w budynku szkoły przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Wykonawca opracowuje ofertę na przebudowę instalacji hydrantu przeciwpożarowego w szkole.

Informuję również Pana Przewodniczącego Komisji, że Pan Arkadiusz Smoczyński jest naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji, a nie, jak Pan wskazał, Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Miasta
Bogdan Scibut
Bogdan Scibut

Rozdzielnik:

- 1 x Pan Krzysztof Pszczółka
Przewodniczący Komisji Finansów RM
- 1 x Pan Krzysztof Kasztura – Przewodniczący RM Cieszyna
- 1 x OR-I
- 1 x Wydział ZP