



II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

Urząd Miejski | Rynek 1, 43-400 Cieszyn | tel.: 33 4794 302 | pmajor@um.cieszyn.pl



Cieszyn, 14 stycznia 2022 roku

Szanowny Pan

Szymon Słupczyński

Radny Rady Miejskiej Cieszyna

MZD.D.0124.1.1.2022

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 30 grudnia 2021 roku znak BRM.0003.415.2022 w sprawie remontu ulicy Kościuszki w Cieszynie uprzejmie wyjaśniam.

Treść §3 umowy z dnia 3 listopada 2021 roku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja dróg gminnych”, którego przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w Cieszynie, dopuszcza zmianę terminu umownego tj. wydłużenia okresu realizacji robót, przy czym Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwiększenia wynagrodzenia umownego ani dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Jak wskazał we wniosku o prolongatę terminu Wykonawca, z uwagi na trudną sytuację na rynku materiałów budowlanych, powodującą opóźnienie w ich dostawie, ale także sytuację pandemiczną rzutującą na zasoby ludzkie zaangażowane przez Wykonawcę, realizacja zadania w pierwotnie wskazanym terminie nie była możliwa. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin zakończenia zadania to 30 kwietnia 2022 r.

Z poważaniem

II Z-ca Burmistrza Miasta
Przemysław Major



Sporządziła: Inga Sitek Starszy Inspektor Wieloosobowego Stanowiska
ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Rozdzielnik:

- 1 x Radna Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Szymon Słupczyński
- 1 x Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna – Pan Remigiusz Jankowski
- 1 x MZD DIZ – a/a