

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

1. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z wymienionych w ust. 2 warunków przyłączenia, obejmuje:
 - 1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
 - 1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: **2019-10-30**
 - a) z pola nr 7 w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej SN/nN [22291] Markłowice Zespół Hotelowy wybudować przyłącze kablowe 4x120mm² (dł. ~67m), które zakończyć zestawem złączowo-pomiarowym ZK2b-1P, zlokalizowanym w granicy posesji od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego, z dostępem do niego od strony zewnętrznej działki ,
 - b) w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej SN/nN [22291] Markłowice Zespół Hotelowy wymienić podstawy bezpiecznikowe w polu nr 7, istniejący kabel unieczynnić .
 - 1.2 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:
 - 1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie później niż 14 dni przed **2019-10-30**: wybudować linię odbiorczą, o przekroju dobranym przez projektanta, pomiędzy zestawem złączowo-pomiarowym, a miejscem poboru energii elektrycznej,
2. Zakres niezbędnych czynności dla realizacji przyłączenia, określonych w umowie o przyłączenie obejmuje:
 - 2.1 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:
 - 2.1.1 przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji dla zasilania placu budowy obiektu docelowego do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2019-10-30**
 - 2.1.2 przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji obiektu docelowego do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2019-10-30**,