

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego zrealizowanej lokalnej inicjatywy infrastrukturalnej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kościuszki w Cieszynie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie rzeczowo-finansowe zrealizowanej lokalnej inicjatywy infrastrukturalnej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kościuszki w Cieszynie”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkiwicz
(2)

Rozdzielnik:

1 x OR – rejestr zarządzeń,

1 x Wydział SRM

1 x Wydział GN

1 x Wydział FN

Cieszyn, 16 października 2019 r.

SPRAWOZDANIE

rzeczowo-finansowe zrealizowanej lokalnej inicjatywy infrastrukturalnej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kościuszki w Cieszynie”.

- I. Inicjatorem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kościuszki w Cieszynie (działka nr 4/8 obr. 18) jest TIO Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Cieszynie, ul. Folwarczna 13, na podstawie zawartej z Gminą Cieszyn umowy nr SRM-III.525.19.2017 z dnia 14 września 2017 r.;
- II. W dniu 11 czerwca 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. dokonała odbioru technicznego sieci ww. kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kościuszki w Cieszynie (protokół odbioru z dnia 18 czerwca 2019 r.);
- III. Przedmiotowa inicjatywa została wykonana zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.;
- IV. Charakterystyka infrastruktury wybudowanej w ramach inicjatywy:
 - 1) kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 mm – długość 45,00 m i z rur PVC Ø 160 mm – długość 3,50 m (do granicy działki nr 4/4 obr. 18);
 - 2) studzienka betonowa Ø 1000 mm z kinetą przelotową prostą, włazem typ „B” - 1 szt. (włączenie z nawiertki);
 - 3) studzienka PVC Ø 600 mm z kinetą zbiorczą, włazem typ „D” - 1 szt. (włączenie do kinety);
 - 4) studzienka PVC Ø 425 mm z kinetą zbiorczą, pokrywą typ „B” - 1 szt. (włączenie do kinety);
 - 5) studzienka PVC Ø 425 mm z kinetą prostą, pokrywą typ „B” - 5 szt. (włączenie do kinety);

V. Poniesione koszty realizacji zadania:

Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
Dokumentacja projektowa	1	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 460,00 zł
Obsługa geodezyjna	1	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 690,00 zł
Materiał + robocizna (Ø 200 mm)	45 m	370,00 zł	16 650,00 zł	20 479,50 zł
Materiał + robocizna (Ø 160 mm)	3,5 m	350,00 zł	1 225,00 zł	1 506,75 zł
Razem:			22 875,00 zł	28 136,25 zł

VI. Udział inicjatora w kosztach inicjatywy: 100% nakładów inicjatywy;

VII. Wartość początkowa infrastruktury wybudowanej w ramach inicjatywy: **22 875,00 zł.**

Naczelnik Wydziału
Strategii i Rozwoju Miasta


mgr Arkadiusz Skowronski
Sporządził:

Burmistrz Miasta


Gabriel Szlachetka
Zatwierdził:
(2)